

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	SERV	1 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
N-04	MANIOBRAS E IZAJES	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO Y/O REQUERIMIENTOS PARA NUEVOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS EN SUCURSALES, CAJEROS, CAJEROS REMOTOS (RAS), EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELÉCTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA MANO DE OBRA NECESARIA, TRASLADOS EN UNIDAD DE TRABAJO, VIATICOS, HERRAMIENTA, ESCALERA Y/O ANDAMIO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	SERV		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	SERV	2 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
N-05	MANIOBRAS E IZAJES	CUADRILLA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIÓN Y/O CERTIFICACION DE PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS (CAJEROS, CAJEROS REMOTOS (RAS), EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) Y APOYO A INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA NUEVAS REQUERIDAS, EL CONCEPTO COMPRENDE LA VISITA DE UN OFICIAL ELECTRICO Y SU AYUDANTE, SE CONTEMPLA TRASLADOS EN UNIDAD DE TRABAJO, VIATICOS, HERRAMIENTA ESCALERA Y/O ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	SERV		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	3 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J04-08	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	CONEXIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO TIPO MARQUESINA PARA ATM, INCLUYE PARA SU CONEXIÓN TUBERÍA FLEXIBLE TIPO LIQUIT TIGHT DE 1/2" Ø EN UNA LONGITUD MÁXIMA DE 1.0 MTS, JUEGO DE CONECTORES PARA TUBERÍA FLEXIBLE, CABLE TIPO THW-LS CALIBRE 14 AWG Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, TERMINAL TIPO OJILLO PARA CONEXIÓN DE TIERRA FÍSICA EN GABINETE DE LUMINARIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	SAL	4 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J01-04-03	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	CANALIZACION VACÍA A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD DE 25 A 50 MM GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 Y CON DESARROLLOS SEGUN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE TRAYECTO A CHAROLA, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI, TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCASTRADO Y ACABAR LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	SAL		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	5 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J03-02-01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG2310A, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA PARA RACK, EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA SEGUN PROYECTO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	6 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J02-06	INSTALACION ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MCA "LJ ILUMINACIÓN DOWNLIGHTS CUADRUN 231X231X80MM , MODELO LEDQC-52-E3-L". CON DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS "PLC" DE 26WATTSC/U. CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA MARCA BODINE TIPO B50 PARA 90 MIN. DE RESPALDO MULTIVOLTAJE DE 127V A 277 VOLTIOS (COLGATE CATALOGO 6266 Y CON UN COLGATE CATALOGO 6266) PARA EMERGENCIA HARTY Y CADEIRA TIPO BCTO INCLUYE: MANO DE OBRERO ESPECIALIZADO (VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIAL, FLETE Y TRASLADOS), ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE ACOPIO INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	6.000	6.000			
							TOTAL:	6.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	7 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J03-02-04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO M5250WP, NEMA 5-15R, 15 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA PARA INTemperIE COLOR GRIS PARA MONTAJE EN PISO, PARA SERVICIO NORMAL DEL DIRECCIONADOR, EL CONCEPTO INCLUYE TAPA SEGÚN PROYECTO, CAJA CHALUPA, COLOCACION, CONEXION, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	SAL	8 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J01-02-03	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON 2 LINEAS DE CABLES AVG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLASTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL 10 A 12, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, CABLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPAS, INCLUIE: MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOASTADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	2.000	2.000			
TOTAL:							2.000	SAL			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	9 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J11-82	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARE D CATALOGO QO4-4L-70-S DE SOBREPONER, 1 FASE, 2 HILOS, 240 VCA, CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 70 AMPERES, EL CONCEPTO INCLUYE, COLOCACION, FIJACION, PEINADO DE CABLES CON CINTURON SUJETA CABLES DE PLASTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	10 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
D05-03	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 12.7 MM. CON CANTO PULIDO EN LOS LATERALES DE 90x240 CM INCLUYE: ZOCLO Y CABEZAL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 4", BISAGRA HIDRÁULICA CLAVE BTS75V, MARCA DORMA, PIVOTE SUPERIOR Y BIBEL INFERIOR, BARRA DE EMPUJE DE ACERO, CERRADURA ESQUINA CLAVE US10 MARCA DORMA, JALADORAS DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE 39.8 CM MARCA DORMA MOD. ARCOS 25.500, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES SOBREPUESTOS FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	11 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
D01-01	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA HECHA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANODICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICON, TORNILLERÍA, ACARROS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				15.720	0.250	0.000	1.050	4.127			
TOTAL:							4.500	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	12 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C01-04-18	ACABADOS	ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAMINA CAL.22. DE 10 CM. DE ALTO. ACABADO PULIDO, ASENTADO CON RESISTOL 5000. CONSIDERAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				8.520	0.000	0.000	1.050	8.946			
							TOTAL:	8.946	M		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OBRA:	- -
UBICACIÓN:	-- --

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-20	ALBAÑILERÍA	LOSACERO ROMSA SECC. 4 CAL. 22, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 BOMBEABLE DE 6CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRASLADO AL SITIO, ELEVACION CON BOMBA, LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE, VIBRADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				3.000	3.660	0.000	1.050	11.529			
							TOTAL:	11.529	M2		

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	14 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-01-23	ACABADOS	MURO CIEGO TABLAROCA 1CARA 13-4.1 INCLUYE: PLACA DE 1/2", ESTRUCTURA 4.1; PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	15 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-01-23	ACABADOS	MURO CIEGO TABLAROCA 1CARA 13-4.1 INCLUYE: PLACA DE 1/2", ESTRUCTURA 4.1; PERFACINTA, REDIMIX, TORNILLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	16 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
H01-02	LIMPIEZA	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBREPANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				4.260	3.600	0.000	1.050	16.103			
							TOTAL:	16.103	M2		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	-- --	M	17 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-12	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN PERIMETRAL, DE 10x10 cm DE CONCRETO F'c=100 Kg/CM2 ACABADO CON PLANA, PARA BASES EN AZOTEA Y/O EN PRETILES, CONSIDERANDO PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				13.320	0.000	0.000	1.050	13.986			
							TOTAL:	13.986	M		

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	18 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B03-05	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15 X 15CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM, ARMADO CON 4 A @ 3/8 Y 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				9.120	0.000	0.000	1.050	9.576			
							TOTAL:	10.920	M		

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	19 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B02-08	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BLOCK DE 12X20X40 CM. MINIMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMÚN: B) DE 12 CM. DE ANCHO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				9.120	2.600	0.000	1.050	24.898			
TOTAL:							24.898	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	20 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B02-02	ALBAÑILERÍA	<p>APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 HECHO EN OBRA ACABADO FINO SOBRE MUROS A PLOMO HASTA 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA UNA ALTURA DE 3 MTs; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINAL DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MUROS EXTERIORES	9.570	2.600	0.000	0.000	24.882			
TOTAL:							24.882	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	-- --	PZA	21 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-30	ACABADOS	CONSTRUCCION DE CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.61 X 1.22 M. INCLUYE: MATERIALES, PLACA DE 1/2", BASTIDOR CON CANALETA Y POSTE, CALAFATEOS CON PERFACINTA Y REDIMIX. ELEMENTO DE FIJACION, CORTES, DEPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	2.000	2.000			
							TOTAL:	2.000	PZA		

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	22 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B03-01	ALBAÑILERÍA	CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM.CON 4 @ 3/8" E 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, CURADO CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	23 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-15	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, ELASTOMERICO TIPO AISLAFLEX 5-A, COLOR ROJO, MARCA PASA O SIMILAR REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO Y PARTES SUELTAS, APLICANDO AISLAFLEX SELLO PARA ANCLAJE, CON RENDIMIENTO DE 5.00 m ² /l, CALAFATEO DE FISURAS CON CEMENTO PLASTICO AISLAFLEX CEMENT, CON UN RENDIMIENTO DE 10 ml/lit. COLOCACION DE LA PRIMERA CAPA DE AISLAFLEX 5-A A RAZON DE 0.75 l/m ² , COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER TEJIDO TIPO MALLA PLUS, CON TRASLAPES DE 10 cm., COLOCACION DE LA SEGUNDA CAPA DE AISLAFLEX 5-AA RAZON DE 0.75 l/m ² , INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS SOBANTES Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS Y DETALLES.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			DALAS Y MUROS A 1 M	17.940	1.200	0.000	1.050	22.604			
TOTAL:							22.604	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	24 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
F07-01	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE DE EXPANSIÓN HILTI DE 5/8" X 7" INCLUYE: PERFORACIÓN PARA SU COLOCACIÓN CON ELEMENTOS MECÁNICOS, AJUSTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	12.000	4.000	48.000			
							TOTAL:	48.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	-- --	M2	25 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-01	ACABADOS	HABILITAR HUECO EN PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, REFUERZO DE MADERA PERIMETRAL CON CANALETA PARA LÁMPARA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.

[illegible]

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	26 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B02-04	ALBAÑILERÍA	EMBOQUILLADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO - ARENA PROP 1:4 HECHO EN OBRA Y HASTA 2CM DE ESPESOR HASTA 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y DE 10 CM HASTA 20CMS. DE ANCHO X 2.50 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.200	0.200	1.050	6.000	0.252			
							TOTAL:	15.600	M		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	27 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
UDA-C04-02	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MINIMO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MUROS	8.520	0.000	2.600	1.050	23.260			
			TECHO	3.110	2.300	0.000	1.050	7.511			
			FALDON	11.520	2.000	0.850	1.050	20.563			
TOTAL:							51.333	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	28 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
UDA-C04-02	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MINIMO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MUROS	8.520	0.000	2.600	1.050	23.260			
			TECHO	3.110	2.300	0.000	1.050	7.511			
			FALDON	11.520	2.000	0.850	1.050	20.563			
TOTAL:							51.333	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	29 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
UDA-C04-02	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MINIMO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MUROS	8.520	0.000	2.600	1.050	23.260			
			TECHO	3.110	2.300	0.000	1.050	7.511			
			FALDON	11.520	2.000	0.850	1.050	20.563			
TOTAL:							51.333	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	30 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-07	ALBAÑILERÍA	GOTERO EN FALDON DE FACHADA 2.5 X 2.5 CM. MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: ANCLAJE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				13.320	0.000	0.000	1.050	13.986			
							TOTAL:	13.986	M		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	-- --	M2	31 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-13	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACION CIMBRA COMUN, A BASE TABLONES Y/O TRIPLAY DE 19MM BARROTES, POLINES, TORSALES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO SEPARADORES, CONSIDERANDO DESCIMBRA; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				15.720	0.250	0.000	1.050	4.127			
						TOTAL:	4.127	M2			

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	KG	32 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
F05-13	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	PLACA DE ACERO A-36 DE 1.6 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, BARRENOS, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.075	0.075	37.840	12.000	2.554			
TOTAL:							2.554	KG			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	33 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J05-01-12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 8 A. W. G MARCA CONDUMEX. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	60.000	60.000			
TOTAL:							60.000	M			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M	34 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J05-01-04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 A. W. G MARCA CONDUMEX INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	180.000	180.000			
							TOTAL:	180.000	M		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	KG	35 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
F01-01	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	2.090	0.750	12.000	18.810			
				13.320	2.090	0.000	1.050	29.231			
				100.000	1.000	1.000	0.000	100.000			
TOTAL:							100.000	KG			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	-- --	M2	36 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-25	ALBAÑILERÍA	NIVELACION DE PISO EXISTENTE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 AGREGADO MAXIMO DE GRANZON, DE 3.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, RECIBIRLO CON ACRITON, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO; INCLUYE: DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO, HABILITADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				4.260	3.600	0.000	1.050	16.103			
							TOTAL:	16.103	M2		

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	TON	37 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B05-01	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA fy=4200 kg/cm2, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	0.265	0.265			
							TOTAL:	0.265	TON		

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	38 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A04-01-01	PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOCAL, BANCO DE NIVELES, REFERENCIAS HORIZONTALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASÍ COMO LA INDICACIÓN GRÁFICA POR MEDIO DE PALOMAS EN LOS DIVERSO EJES DONDE SEAN REQUERIDOS A BASE DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO Y CON LA REFERENCIA DEL BANCO DE NIVEL CON NÚMEROS DE 5CM. DE ALTURA; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA: (EQUIPO DE MEDICIÓN) MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				4.260	3.600	0.000	1.050	16.103			
TOTAL:							16.103	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	KG	39 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A01-04-13	PRELIMINARES	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS A BASE DE PERFILES DE HERRERIA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M. CONSIDERANDO APILE DE MATERIAL Y ACOPIO DEL MISMO PARA SU POSTERIOR ACARREO INDICADO O DESPERDICIO, MALACATE DE HASTA 1 TON. PARA DESCENSO DE MATERIALES; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS Y VIATICOS) Y HERRAMIENTA. , EQUIPO DE CORTE EQUIPO, LIMPIEZA FINA DUARANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORERCTA EJECUCION

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	3.630	3.000	50.000	544.500			
							TOTAL:	544.500	KG		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	40 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A04-03-08	PRELIMINARES	TALA DE ARBOLES; HASTA UNA ALTURA DE 3MTS. POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CONSIDERANDO DESRAME , INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
							TOTAL:	1.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	41 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B01-01	ALBAÑILERÍA	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SOBRE F.C.=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, VACIADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y HASTA EL ÁREA DE RECOLECCION INDICADA. LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				4.260	3.600	0.000	1.050	16.103			
TOTAL:							16.103	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M3	42 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A04-03-01	PRELIMINARES	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO, ACAMELLONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 2.00 MTS; INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				5.260	4.600	0.800	1.050	20.325			
							TOTAL:	20.325	M3		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	43 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B07-04	ALBAÑILERÍA	COMPENSACION Y COMPACTACION DE TERRENO USANDO UNA RETROEXCAVADORA 3/4 INCLUYE: BANDEO, ACAMELLONADO, AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				4.260	3.600	0.000	1.050	16.103			
TOTAL:							16.103	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M3	44 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A02-02-04	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS; CON MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 29KG; ENERGIA DE IMPACTO 62J; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	PZA	45 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
J11-18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2P-15 AMP A 2P-50 AMP MARCA SQUARE D

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	0.000	4.000	4.000			
							TOTAL:	4.000	PZA		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	---	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	46 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C01-02-09	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA. PORCELANOSA COLOR NIQUEL CÓDIGO C22591031 LINEA URBATEK TOWN COLLECTION, JUNTAS DE 1.5 MM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M2	47 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-13	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR, DE 4MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP O SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL DE POLIESTER DE 180GR/M2 Y UNA CAPA FINAL DE POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MINIMOS DE 10CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO EN GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON UN RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON ELITE WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MINIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, LA CUAL SE RESANARÁ CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 EN CASO DE NO PODER RANURAR ACABADOS PETREOS CERAMICOS O CONCRETOS, SE APLICARÁ EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRITICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES, ACARROS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DETALLES, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				3.000	3.660	0.000	1.050	11.529			
TOTAL:							11.529	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	SAL	48 DE 53

[illegible][illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M3	49 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B06-04	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 (LOSAS, COLUMNAS, TRABES, ZAPATAS, DADOS) AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			LOSA	3.600	4.260	0.250	1.050	4.026			
			LOSA TAPA	3.000	3.660	10.500	1.050	121.055			
TOTAL:							125.080	M3			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M3	50 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B06-04	ALBAÑILERÍA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 (LOSAS, COLUMNAS, TRABES, ZAPATAS, DADOS) AGREGADO MÁXIMO DEL CONCRETO 3/4" Y REVENIMIENTO MÁXIMO 12 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			LOSA	3.600	4.260	0.250	1.050	4.026			
			LOSA TAPA	3.000	3.660	10.500	1.050	121.055			
							TOTAL:	125.080	M3		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	M3	51 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A03-01-02	PRELIMINARES	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PROTECCION A LAS AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	0.000	20.550	1.100	22.605			
							TOTAL:	22.605	M3		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OBRA:	--
UBICACIÓN:	-- --

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
F01-01	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
				0.000	2.090	0.750	12.000	18.810			
				13.320	2.090	0.000	1.050	29.231			
				100.000	1.000	1.000	0.000	100.000			
TOTAL:							48.041	KG			

REVISÓ

AUTORIZÓ

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	--	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	---	KG	53 DE 53

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
F01-01	HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (P. T. R. I. P. S. CANAL, PLACA, ÁNGULOS ETC.). INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESALOJO DE LOS MATERIALES SOBANTES FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y EQUIPO.

[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ