				EMPRESA:		
CR: 477 - LEON OFNA. PRINCIPAL -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV			
	IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
A02-03-08	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, POR MEDIOS MANUALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	73.547800	\$ 31.67	\$ 2,329.55	
A01-08-01	DESMONTAJE DE PERSIANAS CON RECUPERACIÓN SI ASI LO REQUIERE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.500000	\$ 93.19	\$ 1,258.04	
A01-05-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTUTUCIÓN, ESTIBA, PROTECCIÓN Y EMPLAYADO SI ASÍ LO REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.520000	\$ 97.76	\$ 1,321.69	
A02-03-04	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, POR MEDIOS MANUALES, CON ESTRUCTURA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.580000	\$ 33.23	\$ 717.13	
A01-04-05	RETIRO DE PISO FALSO DE 0.61X0.61M CON RECUPERACIÓN, RETIRO DE LOS TRAVESAÑOS, POSTES GATOS SI LO REQUIERE; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TREBAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.720000	\$ 65.44	\$ 3,580.63	
C03-01-06	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA UNA CARA, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 2.50M EN COLUMNAS EXISTENTES. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, CANAL Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 635-26, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN A PISO, TORNILLOS TIPO "S", PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA	M2	38.690000	\$ 264.17	\$ 10,220.85	
B02-01	OBRA.  APLANADO DE MEZCLA DE YESO EN EN OBRA SOBRE MUROSS A REGLA Y PLOMO, CON UN ESPESOR DE HASTA 2 cm DE ESPESOR Y HASTA 2.50 mts DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.054000	\$ 132.84	\$ 3,726.60	

			EMPRESA:			
CR: 477 - LEON OFNA. PRINCIPAL -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV			
	IMPORTE CONTRATADO		<u> </u>			
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
J01-02-01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT LIGERO DE 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON 2 LINEAS DE CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	26.000000	\$ 869.98	\$ 22,619.35	
J03-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA AISLADA, MARCA HUBBELL, MODELO IG2310A, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR NARANJA PARA RACK, EL CONCEPTO INCLUYE, TAPA SEGÚN PROYECTO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.000000	\$ 268.92	\$ 2,420.26	
J01-04-02	CANALIZACION VACIA A BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT PESADO DE 25 A 50 MM GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 Y CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 MTS DE TRAYECTO A CHAROLA, CONSIDERANDO: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.000000	\$ 745.88	\$ 5,967.05	
J02-08	PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MCA MCA HAVEL, LJ O IMPERIAL, DE 61X61 CM FORMADA POR TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 HO ALTA SALIDA LUMINOSA DE 24 WATTS A 4000°K MARCA PHILIPS, DOS CON BALASTROS ELECTRÓNICOS DE 2X24 WATTS, MARCA PHILIPS ADVANCE. CLAVIJA COLGANTE CATALOGO 6266 Y CONTACTO COLGANTE CATALOGO 6269 MARCA ARROW HART Y CADENA TIPO VÍCTOR; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (VIATICOS), HERRAMIENTA, MATERIAL (FLETE Y TRASLADOS), ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE ACOPIO INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.000000	\$ 2,677.09	\$ 40,156.33	
D06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIZARRON A BASE DE CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 12 mm DE ESPESOR, MEDIDAS 1.20 X 0.90 m, CON PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERIBLE MARCA 3M MODELO SCARL400, PELÍCULA DECORATIVA MARCA 3M, MODELO SC7725-SE314 S/CAL ELECTROCUT DUSTED CRISTAL, ACABADO MATE COLOCADA POR LA PARTE POSTERIOR, INCUYE: SEPARADOR PARA CRISTAL DE 10 A 12MM MARCA DORMA CLAVE 01 ET CONE015 DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.000000	\$ 3,116.09	\$ 3,116.09	

TERMINACIÓN.

				EMPRESA:		
CR: 477 - LEON OFNA. PRINCIPAL -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV			
IMPORTE CONTRATADO						
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
C01-04-17	ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAMINA CAL.22. DE 10 CM. DE ALTO, ACABADO	М	36.500000	\$ 331.61	\$ 12,103.71	
	PULIDO, ELECTROPINTADO EN COLOR AZUL. ASENTADO CON RESISTOL 5000, CONSIDERAR,					
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X					
	86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?.		57.303400	\$ 769.29	\$ 44,083.04	
	INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS,					
C03-02-10	ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES	M2				
	SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS					
	PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y					
	ACARREOS INTERNOS.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA HECHA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO				\$ 6,094.47	
	BOLSA DE 3"x 2" MARCA DURANODICK Y CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm. DE ESPESOR INCLUYE:		2.049600	\$ 2,973.49		
D01-01	NIVELACIÓN, CALZAS DE PLOMO, SELLO DE VINIL, SILICÓN, TORNILLERIA, ACARREOS	M2				
	VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO,					
	PROTECCIÓN DEL ÁREA ADYACENTE DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO					
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIORES A BASE DE CRISTAL LAMINADO COMPUESTO POR DOS CRISTALES CLAROS FLOTADOS DE 6MM FILOS MUERTOS, MÁS	PZA	1.000000	\$ 10,869.25	\$ 10,869.25	
	PELÍCULA DE POLIVINIL BUTIRAL-PVB DE 0.89 MM MCA. DUPONT, ENMARCADO CON PERFILES					
	DE ALUMINIO TIPO BOLSA 3" x 1 3/4", Y JUNQUILLO 3/4", DE DIMENSIONES 0.85 HASTA 1.22 DE					
	ANCHO Y DE 2.00 HASTA 2.44m DE ALTO, INCLUYE: CERRADURA MARCA PHILLIPS MOD. 530 AN,					
	PIVOTE DESCENTRADO MCA PHILLIPS MOD 3300 AN, CORTES MECÁNICOS DE PRECISIÓN,					
D05-06	RANURAS EN PISO Y COLOCACIÓN A PLOMO, NIVEL Y ESCUADRA, SELLO DE VINIL					
	PERIMETRAL, CALZA DE PLOMO, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA					
	ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO A CUALQUIER NIVEL					
	DENTRO DE LA OBRA A LA ESTACIÓN DE OPERACIÓN DETERMINADA, LIMPIEZA FINA DEL AREA					
	DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE CUALQUIER DESPERDICIO DEL ÁREA EN USO Y ADYACENTES Y					
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL.	PZA	10.000000	\$ 198.44	\$ 1,984.42	
	CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS)					
M03-01	HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE					
	MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INTEGRAL (ARCHIVOS, CREDENZAS, SILLAS, SILLONES, ETC)					
	INCLUYE: MOVIMIENTO Y REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN, ASI COMO LAS MANIOBRAS	PZA	10.000000	\$ 77.93	\$ 779.34	
	NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES.					
A01-11-08	ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS MOVIMIENTOS FUERA					
	DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA					
	DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
	EJECUCION.					
	COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE MARCA HUNTER DOUGLAS, MODELO PANAM 3,		M2 13.500000	\$ 252.04	\$ 3,402.50	
	COLOR SILVER CÓDIGO P03-093. INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA,	M2				
C02-02-02	EQUIPO DE SEGURIDAD, TENDIDOS, ACARREOS, TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FIJACIÓN,					
	LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA					
	OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.					

				EMPRESA:	
CR: 477 - LEON OFNA. PRINCIPAL -			A&R CONSTRUCCIONES SA DE (		
IMPORTE CONTRATADO					
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
J03-01-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA MARCA B-TICINO, WATT STOPPER, TECNOLOGÍA DUAL, MODELO CI-200, INCLUYE POWER PACK MODELO BZ-150 A 127 VCA, MARCA B-TICINO, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000000	\$ 3,457.00	\$ 3,457.00
01-01-11	ALFOMBRA MODULAR MARCA MANNINGTON MODELO ESPECIAL M26342-001A5M 24 OZ (JAVA MESQUITE), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	66.634200	\$ 986.20	\$ 65,714.59
C03-02-09	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLAFÓN LISO HECHO A BASE DE TABLERO DE YESO TABLAROCA NR DE 1/2" DE ESPESOR (PL2) CON BASTIDOR METÁLICO, CANAL LISTO Y CANALETA DE CARGA Y ANGULO PERIMETRAL GALVANIZADO, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA USG, TORNILLOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE: PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA USG O ISMILAR, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, TRANSPORTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS INTERNOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	18.765400	\$ 247.93	\$ 4,652.52
	EJECUCIÓN.				
AD-PANT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA ELECTRICA PARA PROYECTOR DE 2.30 X 2.30	PZA PZA	1.000000	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
AD-DIM C04-14	SUMINISTRO DE DIMMER  SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN  MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS  MÍNIMO.	M2	1.000000	\$ 286.00 \$ 48.01	\$ 286.00 \$ 5,247.39
	TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONALES				\$ 263,907.80

Importe Contratado=	\$0.00
Deductivas=	\$0.00
Items fuera de catálogo=	\$ 263,907.80
Penalización por incumplimiento de fechas contractuales=	\$0.00
Subtotal=	\$ 263,907.80