


REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	425 - TRANSITO ALCALDE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. ALCALDE No. 1960 -- JARDINES ALCALDE JALISCO	M2	1 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A01-05-01	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA INSTUTUCIÓN. ESTIBA, PROTECCIÓN Y EMPLOYADO SI ASÍ LO REQUIERE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ


AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	425 - TRANSITO ALCALDE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. ALCALDE No. 1960 -- JARDINES ALCALDE JALISCO	M2	2 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
D07-16	CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL	MANTENIMIENTO GENERAL A CANCELERIA DE CRISTAL DE FACHADA INCLUYENDO DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CRISTAL DE RECUPERACION, RETIRO DE VINILES, PEGAMENTO, JUNTAS HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS INCLUYE: VINILES, SILICON, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, MANO D EOBRA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN ADYACENTE DEL ÁREA DE TRABAJO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	425 - TRANSITO ALCALDE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. ALCALDE No. 1960 -- JARDINES ALCALDE JALISCO	M2	3 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
UDA-D03-35	UDA-CANCELERÍA ALUMINIO Y CRISTAL	CRISTAL INASTILLABLE CLARO 9.5 MM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CUÑAS, FELPAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ