

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4662 - MORELIA ALTOZANO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03A -- JESUS DEL MONTE MICHOACAN	M2	1 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A02-01-05	PRELIMINARES	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPORTE FOTOGRÁFICO

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4662 - MORELIA ALTOZANO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. TECNOLOGICO S/N L- SA-1N-03A -- JESUS DEL MONTE MICHOACAN	M2	2 DE 2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B04-13	ALBAÑILERÍA	IMPERMEABILIZANTE COVER PLY O SIMILAR DE 4 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS CAPAS DE ASFALTO MODIFICADO APP SBS REFORZADO CON UNA CAPA CENTRAL POLIESTER DE 180GR-M2 Y UNA CAPA FINAL POLIETILENO FUNDIBLE (CON TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM EN AMBOS SENTIDOS) Y TERMINADO GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO COLOR ROJO O VERDE, PREVIA APLICACION PRIMARIO PROTECTOR HIDRO PRIMER CON RENDIMIENTO DE 0.20L/M2 CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS ELITE WET CEMENT, DEBERA LLEVAR UNA RANURA DE 2x2CM A LO LARGO DE MUROS Y PRETILES A UNA ALTURA MINIMA DE 0.30M SOBRE EL CHAFLAN PARA RECIBIR MEMBRANA, SE APLICARA EL MATERIAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL PRETIL, TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS CRITICOS EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DETALLES, ASI COMO LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

FOTOS



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ