

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	SAL	1 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
A01-03-02		DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO Y/O FUERZA, HASTA 20 MTS RETIRO DE ACCESORIOS, RETIRO DE TUBERÍA DE SER NECESARIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADVACENTES, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMONTAJE FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	М	2 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
B02-15	ALBAÑILERÍA	RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/VIATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCION INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FOTOS







		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	3 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C04-14	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.









		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	4 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C04-14	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BERELINTE COLORES REGULARES MARCA BEREL, EN MUROS INTERIORES, HASTA 3.0 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A DOS MANOS MÍNIMO.

FOTOS





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	5 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-01-06	ACADADOC	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRIN DE TABLAROCA UNA CARA, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 2.50M EN COLLMINAS EXISTENTES. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE LOS MATERALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, TENDIDOS EQUIPO DE SEGURIDAD. CANAL Y POSTE DE LAMINIA GABLA PAGEST-28. TAQUETES Y TORNILLOS PARA SU FUACIÓN A PISO, TORNILLOS TIPO "S". PANELES DE YESO DE 1/2" DE ESPESOR, COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, PERFACINTA, ELEMENTOS DE ARRIÓSTRAMIENTO Y/O ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU FIJACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA.

FOTOS






		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	6 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-10	ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO MARS TIPO X 86985 FL DE 61 X 61 CM, CON SUSPENSIÓN TIPO FINELINE DE 9/16? C/ENTRECALLE DE 1/8?. INCLUYE: SUSPENSIÓN, COLGANTES, ANGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.

FOTOS





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	7 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
C03-02-20	ACABADOS	FALSO PLAFON ACOUSTONE LINEA DE SOMBRA DE 0.61 X 0.61 M. MARCA USG MOD. RADAR CLIMA PLUS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, SUSPENCION, COLGANTES, ANGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

FOTOS





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	8 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
E04-15	CARPINTERÍA	RETIRO DE FORMAICA EXISTENTE, EN PUERTAS DE INTERCOMUNICACION O CLOSET, MESA DE PUBLICO, BANCA POR TELEFONO, ETC, PARA RECIBIR NUEVA APLICACIÓN DE FORMAICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.

FOTOS







		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	9 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
E04-16	CARPINTERÍA	FORMAICA, COLOR GRIS O AZUL, EN PANEL MODULAR, PUERTAS DE CLOSET Y DE INTERCOMUNICACION, BANCO POR TELEFONO, MESA DE PUBLICO O PICHONERAS, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORMAICA, CORTES, AJUSTES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACTUAL, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESÁRIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.

FOTOS







		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	PZA	10 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
E04-03	CARPINTERÍA	REPARACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN, REUTILIZANDO LAS BISAGRAS EXISTENTES. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA, CORTE Y/O CEPILLADO POR AJUSTE DE ALTURA O ANCHO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÂRE

FOTOS






		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	M2	11 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
E04-06	CARPINTERÍA	LACA AUTOMOTIVA (SAYER LACK), INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, RESANADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

FOTOS





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	PZA	12 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
l01-03-04	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS ALTERA TRANSPARENTE, FABRICANTE KIMBERLI CLARK DIMENSIONES Ø35 X 35, 5 X 13 CM, INCLUYE FLETE, Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN A NIVEL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE TODOS LOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.







		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	SERV	13 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
L-28	CERRAJERIA	AJUSTE DE CAJONES DE ESCITORIO, ARCHIVERO, MAP, INCLUYE:NIVELACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION

FOTOS





		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	PZA	14 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
M03-01	MODILIADIO DE	FUACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FUACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y	

MANTENIMIENTO









		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	4166 - VALLE DE GUADALUPE	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	REFORMA SUR No. 16 CENTRO JALISCO	PZA	15 DE 15

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
M03-01	MOBILIARIO DE	FLIACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FLIACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIÓ INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y	

MANTENIMIENTO

FOTOS

