

NUMEROS GENERADORES

UBICACIÓN: AV. VENTUR CLAVE	LIA ACUEDUCTO									
UBICACIÓN: AV. VENTUR CLAVE	LIA ACUEDUCTO							A&R	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV	
CLAVE F		- MORELIA ACUEDUCTO							НОЈА	
-	AV. VENTURA PUENTE No. 112 CHAPULTEPEC NORTE MICHOACAN						М		1 DE 3	
B02-15 AL	PARTIDA	CONCEPTO								
	BAÑILERÍA RESAI ESPEI ENCO DURA	RESANES POR RANURA DE PISOS Y MURO DE HASTA 10 CM DE ANCHO Y 10 CM DE PROFUNDIAD A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TRASLADOS/IATICOS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TRAZO, MATERIALES (FLETES), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y HASTA EL AREA DE RECOLECCIÓN INDICADA, LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE	AREA LA	RGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA	
	0.	.000	0.000	0.000	3.000	3.000				
					TOTAL:	3.000	м			



NUMEROS GENERADORES

	- MORELIA ACUEDUCTO /ENTURA PUENTE No. 112 (CHAPULTEPEC	C NORTE MIC	CHOACAN			EMPRESA: UNIDAD	A&R C	ONSTRUCCIONES SA DE CV	
UBICACIÓN: AV. V	/ENTURA PUENTE No. 112(CHAPULTEPEC	NORTE MIC	CHOACAN			UNIDAD		HOJA	
CLAVE		CHAPULTEPEC	NORTE MIC	CHOACAN						
	PARTIDA					M2		2 DE 3		
C04.13		CONCEPTO								
C04-13	ACABADOS	PULIDO, SELLADO, ENTINTADO Y BARNIZADO DE PLAFON DE MADERA, INCLUYE: APLICACION DE PENTACLOROFENOL, ANDAMIOS, AJUSTES, FIJACION, ALTURA 3.50 MTS. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.								
LOCALIZACIÓN EJE ENTRE EJE	AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA	
		0.000	0.000	0.000	3.000	3.000				
					TOTAL:	3.000	M2			



NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	5626 - MORELIA ACUEDUCTO	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	AV. VENTURA PUENTE No. 112 CHAPULTEPEC NORTE MICHOACAN	PZA	3 DE 3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
M03-01	MOBILIARIO DE	FIJACION DE ELEMENTOS DE OFICINA. EXTINTORES, MUEBLES DE MADERA EN GENERAL. CONSIDERANDO ELEMENTOS DE FIJACION; INCLUYE MANO DE OBRA (TRASLADOS-VIATICOS) HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINA DEL AREA DUARNTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA SUCURSAL AL LUGAR DE ACOPIÓ INDICADO; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	OFICINA-EQUIPO ELECTRICO Y	

		,	MANTENIMIENTO	I					000000000		
EJE	OCALIZACIÓ ENTR		AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
				0.000	0.000	0.000	1.000	1.000			
	•										
								1.000	PZA		

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ