



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10588	PRELIMINARES	DEMOLICION DE APLANADO DE MEZCLA DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACION DE 30 MTS, CARGA MANUAL A CAMION Y RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA CON TIRO LIBRE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10153	ALBAÑILERIA	APLANADO MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO FINO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. CON REGLA Y PLOMO INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APLICACION, PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO Y ZONA COLINDANTE ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



A&R construcciones

NUMEROS GENERADORES

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	01 - CASA HABITACION	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CAMINO A LAS CARRETAS 8 FRACC. CAMINO REAL TLAJOMULCO JALISCO	M2	3 DE 7

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10206	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA REAL FLEX MARCA COMEX, COLOR BLANCO. INCLUYE; DOS MANOS MINIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MARQUESINA PATIO	7.000	0.600	0.000	1.000	4.200			
			MURO IZQUIERDO FRENTE	7.700	0.000	6.300	1.000	48.510			
			PUERTA CTO LAVADO	0.700	0.000	2.000	-1.000	-1.400			
			MURO IZQUIERDA FRENTE	3.000	0.000	1.400	1.000	4.200			
			MURO DERECHO FRENTE	6.350	0.000	1.600	1.000	10.160			
			MUROS TENDEDERO (PERIMETRO)	12.000	0.000	2.600	1.000	31.200			
			INGRESO TENDEDERO	0.700	0.000	2.000	-1.000	-1.400			
			MUROS JARDIN (PERIMETRO)	22.400	0.000	2.600	1.000	58.240			
			VENTANA CTO LAVADO	0.700	0.000	1.000	-1.000	-0.700			
			TECHO TERRAZA	3.700	2.500	0.000	1.000	9.250			
			MARQUESINA FRENTE	9.000	0.600	0.000	1.000	5.400			
			JARDINERA	4.000	0.000	0.550	1.000	2.200			
			PRETILES AZOTEA (PERIMETRO)	29.500	0.000	1.500	1.000	44.250			
			MOLDURAS FRENTE	17.200	0.000	0.400	1.000	6.880			
			MULDURAS PATIO	11.800	0.000	0.400	1.000	4.720			
TOTAL:							225.710	M2			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
10209	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, COLOR GRIS. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, THINNER, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA, SI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
13010	IMPERMEABILIZACION	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, COLOR ROJO, MARCA COMEX, REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVO Y PARTES SUELTAS, COLOCACION DE LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE A RAZON DE 0.75 l/m2, CON TRASLAPES DE 10CM COLOCACION DE LA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE A RAZON DE 0.75 l/m2 INCLUYE, SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LOS SOBRANTES Y TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS Y DETALLES.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



A&R construcciones

## NUMEROS GENERADORES

Dirección de Administración de  
InmueblesGestión de Calidad  
InmueblesSubdirección de Inmovilizado

		EMPRESA:	A&R CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	01 - CASA HABITACION	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	CAMINO A LAS CARRETAS 8 FRACC. CAMINO REAL TLAJOMULCO JALISCO	M2	6 DE 7

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
TAB-020	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX. MARCA COMEX COLOR AZUL, INCLUYE: DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACION. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

LOCALIZACIÓN			AREA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISIÓN BBVA BANCOMER	VoBo BBVA BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
			MURO COCINA	1.500	0.000	6.300	1.000	9.450			
			PUERTA COCINA	1.000	0.000	2.000	-1.000	-2.000			
			VENTANA BAÑO	0.800	0.000	0.700	-1.000	-0.560			
			MURO BOILER	4.700	0.000	6.300	1.000	29.610			
			PUERTA BOILER	0.900	0.000	1.500	-1.000	-1.350			
			VENTANA BOILER	1.500	0.000	1.000	-1.000	-1.500			
			MURO FACHADA PPAL	6.500	0.000	6.300	1.000	40.950			
			PUERTA PPAL	1.000	0.000	2.000	-1.000	-2.000			
			VENTANAS BAÑO	0.400	0.000	0.600	-3.000	-0.720			
			PUERTA BALCON	2.000	0.000	2.200	-1.000	-4.400			
			VENTANA ESTUDIO	2.000	0.000	1.000	-1.000	-2.000			
			MURO PATIO (SALA Y CUARTO)	4.000	0.000	6.000	1.000	24.000			
			VENTANA CUARTO	2.200	0.000	1.200	-1.000	-2.640			
			VENTANA SALA	2.000	0.000	2.000	-1.000	-4.000			
			MURO BALCON (FRENTE)	3.700	0.000	4.700	1.000	17.390			
			PUERTA BALCON	8.000	0.000	2.000	-1.000	-16.000			
			VENTANA BALCON	1.000	0.000	1.000	-1.000	-1.000			
			MURO BALCON (DERECHA)	2.500	0.000	4.000	1.000	10.000			
			MURO BALCON (IZQUIERDA)	2.000	0.000	3.000	1.000	6.000			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
TAB-020	ACABADOS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX, MARCA COMEX COLOR AZUL, INCLUYE; DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ